

2025 වර්ෂය - පළමුවන කාර්තුව

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය

2025 ම් வருடம் - முதலாவது காலாண்டு

பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள்

Progress of Mega Scale Development Projects

First Quarter – Year 2025

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

Department of Project Management and Monitoring

**මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය
2025 වර්ෂය - පළමුවන කාර්තුව**

සංවර්ධන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිඵල, අපේක්ෂිත කාලය තුළ ජනනය කිරීමේ අරමුණින්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම තුළින් එළඹී නිරීක්ෂණ හා යෝග්‍ය නිර්දේශ, සුදුසු ප්‍රතිපත්තිමය හා උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා කාර්තුමය වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒ අනුව, එක් එක් රේඛීය අමාත්‍යාංශ විසින් වාර්තා කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි කාර්යයසාධන තොරතුරු හා දත්ත මත පදනම්ව සකස් කළ 2025 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුව දක්වා වූ එම ව්‍යාපෘතීන්හි සම්පූර්ණ ප්‍රගතිය මෙම වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

මුදල්, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ

හැඳින්වීම

2025 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව අවසානය වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 205 ක් මෙම ප්‍රගති සමාලෝචනය සඳහා සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. එම ව්‍යාපෘති 205 තුළ 2025 වර්ෂයට අලුතින් එකතු වූ විදේශ ප්‍රදාන ව්‍යාපෘති 06 ක්, විදේශ ණය ව්‍යාපෘති 05 ක් හා දේශීය අරමුදලෙන් මූල්‍යනය වන ව්‍යාපෘති 10 ක් වශයෙන් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 21 ක් ඇතුළත් ව ඇත. මෙම ව්‍යාපෘති සමුච්ඡයෙන්, 2025 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට පෙර නිම කිරීමට නියමිතව තිබූ ව්‍යාපෘති 79 ක් අතරින් ව්‍යාපෘති 05 ක් මෙම කාර්තුව තුළ නිම කර ඇත. ඉතිරි ව්‍යාපෘති 74 ද ඇතුළත්ව ව්‍යාපෘති 145 ක් 2025 වර්ෂය අවසාන වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. තව ද, ව්‍යාපෘති 24 ක් 2026 වර්ෂයේ ද, ව්‍යාපෘති 19 ක් 2027 වර්ෂයේ හා ව්‍යාපෘති 09 ක් 2028 වර්ෂයේ ද නිම කළ යුතුව ඇත.

සමාලෝචනයට භාජනය කෙරෙන ව්‍යාපෘති සමුච්ඡයෙහි මුළු ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රුපියල් ට්‍රිලියන 3.1 ක් වන අතර, ඒවායෙහි වැඩ නිමකිරීම සඳහා තවදුරටත් වෙන් කළ යුතු ප්‍රතිපාදනය රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3 ක් පමණ වේ. මෙම ව්‍යාපෘති සමුච්ඡයෙන් ව්‍යාපෘති 03 ක් හැර අනෙක් ව්‍යාපෘති සියල්ල 2028 වර්ෂය නිමවන විට අවසන් කළ යුතුව ඇත. 2025 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනය රුපියල් බිලියන 649 වන අතර පළමු කාර්තුව තුළ එයින් රුපියල් බිලියන 47 ක් වියදම් කර ඇත. ඒ අනුව තව දුරටත් 2025 වර්ෂයට ඉතිරිව ඇති ප්‍රතිපාදනය රුපියල් බිලියන 602 කි. 2025 වර්ෂයේදී ලබාදී ඇති ප්‍රතිපාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිත කිරීමට හැකි වුවහොත්, ඉදිරි වර්ෂයන්හි දී නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා මූල්‍ය අවකාශය සැලසෙනු ඇත.


2025 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට මූල්‍ය උපයෝජනය

2025 පළමු වන කාර්තුව අවසන් වන විට රුපියල් බිලියන 649 ක් වන මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම දරා ඇති වියදම රුපියල් බිලියන 47.0 වන අතර, එය සමස්ත ප්‍රතිපාදනයෙන් 7.2 %ක ප්‍රගතියක් වුව ද පළමු කාර්තුවෙහි ඉලක්කයෙන් 38.9 % කි. මහා භාණ්ඩාගාරයේ අක්මුදල් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාදවීමක් සිදු නොවුව ද, ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරකම් අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම මත ගෙවීම් කිරීම සඳහා බිල්පත් ඉදිරිපත් නොවීම මෙම වියදම් අඩුවීමට හේතු වී ඇති බව ද නිරීක්ෂණය කෙරේ. කෙසේ වුවද, 2025 පළමු වන කාර්තුව අවසන් වන විට අතැති බිල්පත් රුපියල් බිලියන 32.6 ක් ලෙසට වාර්තා වී ඇත.

වගුව 01 : මූල්‍යයනය අනුව මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය හා 2025.03.31 දිනට ප්‍රගතිය

මූල්‍යන මූලාශ්‍රය	ව්‍යාපෘති ගණන	2025 ප්‍රතිපාදන (රු.බි.)	මූල්‍ය ඉලක්කය (රු.බි.)	සත්‍ය වියදම (රු.බි.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%)	අතැති බිල්පත් (රු.බි.)
දේශීය අරමුදල්	104	176.97	29.57	21.27	71.93	3.20
දේශීය ණය	3	3.58	0.14	0.10	71.42	0.04
විදේශීය ණය	72	429.21	84.52	22.42	26.53	28.25
විදේශීය ප්‍රදාන	26	39.48	6.79	3.27	48.15	1.14
එකතුව	205	649.24	121.02	47.06	38.89	32.63

ප්‍රස්ථාරය 01 : 2025 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනය හා වියදම - ප්‍රමුඛතාවය මත ඉහළ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අමාත්‍යාංශ සඳහා බෙදීයාම



2025 වර්ෂයේදී ඉහළ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන්කළ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හා උපයෝජන පිළිබඳ ව ඉහත ප්‍රස්ථාරය 01හි දක්වා ඇත. ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන විශාල උණ උපයෝජනයක් පෙන්නුම් කරන අතර ඒ සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිත ප්‍රමාදයන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ උණ කාර්යසාධනය, විෂයපථය (Scope) / නිර්මාණය (Design) වෙනස්වීම් සහ ආධාර ආයතනයන්හි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවසන් වුව ද ණය මුදල් මුදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි ඇති ප්‍රමාදය ආදිය බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

2025 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට භෞතික ප්‍රගතිය

2025 පළමුවන කාර්තුව අවසන් වන විට නිමකර ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 05 කි. විදේශ ණය වාරික අත්හිටුවීම හේතුවෙන් වැඩ අත්හිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති 06ක් ද ඇතුළත්ව, සමාලෝචිත කාර්තුව තුළ කිසිදු භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන නොමැති ව්‍යාපෘති 43 ක් පවතින බව ද නිරීක්ෂණය කෙරේ. මෙයින් ව්‍යාපෘති 20ක් ම දේශීය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වේ.

වගුව 02: ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති මට්ටම් අනුව වර්ගීකරණය

ප්‍රගති මට්ටම (%)	නිම කළ	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 ට අඩු
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	05	34	25	17	17	13	12	82

2025 පළමුවන කාර්තුව අවසන් වන විට සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය 90% කට වඩා අත්කරගෙන ඇති ව්‍යාපෘති 34 ක් පවතින අතර එම ව්‍යාපෘතිවලින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ කඩිනමින් මහජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා ඒවායෙහි වැඩ නියමිත පරිදි නිම කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුළු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් ක්‍රියාකළ යුතු වේ. මෙම ව්‍යාපෘති කඩිනමින් නිම කිරීමට කටයුතු කිරීම මගින් නව රාජ්‍ය ආයෝජන සඳහා මූල්‍ය අවකාශය සලසා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

සමාලෝචිත කාර්තුවෙහි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය, සම්පූර්ණ භෞතික ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘති කාල කළමනාකරණය, අවදානම්/ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ නිරාකරණයට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග යනාදී කරුණු විශ්ලේෂණය කර කාණ්ඩ ගත කර ව්‍යාපෘති කාර්යාධනය සඳහා වර්ණ කේත ලබා දී ඇත. රේඛීය අමාත්‍යාංශ අනුව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල 2025 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුව වන විට පැවති ප්‍රගතිය ඇමුණුම A හි දක්වා ඇති අතර, එහි සාරාංශය වගු අංක 03 හි දක්වා ඇත.

වගුව 03 : ප්‍රගති කාණ්ඩ අනුව ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය

ප්‍රගති කාණ්ඩය	වර්ණ කේතය	ව්‍යාපෘති ගණන
2025 පළමු කාර්තුව තුළ වැඩ අවසන් කළ		05
ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන		10
හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන		19
මැදිහත්වීම් තුළින් අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය අත්කරගත හැකි		28
විශේෂ අවධානය යොමුවිය යුතු		41
තීරණාත්මක ව්‍යාපෘති		96
විදේශ ණය අරමුදල් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති		06
එකතුව		205

ඉහත වගුව අංක 03 අනුව රතු වර්ණ කේතයට (තීරණාත්මක ව්‍යාපෘති) අයත් ව්‍යාපෘති 96 ක් පවතින අතර ඒ අනුව, එම ව්‍යාපෘතීන්හි අපේක්ෂිත නිමැවුම හා ප්‍රතිලාභ ජනනය කිරීම විශාල ප්‍රමාද වීමක් ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. ව්‍යාපෘතියෙහි විෂය පථය වෙනස්වීම් හා කාල දිගු ලබා ගැනීම මෙයට හේතුවී ඇති අතර එයින් ව්‍යාපෘති 19 ක් අනුමත ව්‍යාපෘති කාලය අවසන් වුව ද විධිමත් පරිදි කාලදිගු ලබා නොගෙන ක්‍රියාත්මක වන අතර තවත් ව්‍යාපෘති 67 ක් කාලදිගු ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක වන බව නිරීක්ෂණය වේ. වසර 05 කට වැඩි කාල දිගු ලබාගෙන ඇති ව්‍යාපෘති 08 ක් හා වසර 10 කට වැඩි කාල දිගු ලබා ගෙන ඇති ව්‍යාපෘති 02ක් ද ඒ අතර වේ. මේ ආකාරයට කාල දිගු ලබා ගැනීම නිසා ව්‍යාපෘතියෙහි මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඉහළ යාමට හා විෂය පථය කාලීනව වෙනස් කිරීමට ද එය අවසාන වශයෙන් ව්‍යාපෘතියෙහි සමස්ත පිරිවැය ඵලදායීතාවය මත ද අහිතකර ලෙස බලපාන අතර මහජනතාවට කාලීන ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට ප්‍රමාදවී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

වගුව 04 : තීරණාත්මක ව්‍යාපෘති සඳහා ලබා ගෙන ඇති කාල දිගු

ලබා ගෙන ඇති කාල දිගු (මාස ගණන)	12 ට අඩු	13-24 අතර	25 – 48 අතර	49 – 60 අතර	61 – 120 අතර	120 ට වැඩි
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	08	16	25	08	08	02

එමෙන්ම, තීරණාත්මක ව්‍යාපෘති 36 ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඉහළ යාම සිදුවී ඇති අතර ව්‍යාපෘති 12 ක විෂය පථය වෙනස්වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

තව ද, 2025 පළමුවන කාර්තුව අවසන් වන විට වැඩ නිමකර ජනතාව වෙත ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘති ගණන 79 ක් වුවත් ව්‍යාපෘති 05 ක පමණක් වැඩ අවසන් කර ඇත. මෙලෙස සැලසුම් කළ, එහෙත් වැඩ අවසන් නොවූ ව්‍යාපෘති අතර අධ්‍යාපන, ජලසම්පාදන, බලශක්ති, සෞඛ්‍ය, වාරිමාර්ග, මහාමාර්ග, හා වරාය ආදී සෑම ක්ෂේත්‍රයක ම ව්‍යාපෘති පවතින බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

වගුව 05 : 2025 පළමු වන කාර්තුව අවසාන වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන ප්‍රගතිය

ප්‍රගති මට්ටම (%)	නිම කළ	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 ට අඩු	එකතුව
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	05	25	10	09	06	03	04	17	79

වැඩ අවසන් නොකළ හා පළමු කාර්තුව වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති 200 අතුරින් ව්‍යාපෘති 74 ක් ම ව්‍යාපෘති කාලය අවසන්වී තිබුණ ද මේ දක්වා කාල දිගු ලබා නොගෙන ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතී. එම ව්‍යාපෘතිවල වැඩ අවසන් කරන දිනයන් ඒ අනුව නිශ්චිතව සඳහන් කළ

නොහැකි බව නිරීක්ෂණය කරන අතර ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික වන නිශ්චිත දිනයන් තීරණය කර අදාළ අධිකාරීත්වයන් වෙතින් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ වගකීම වේ. මෙම ව්‍යාපෘති තනි තනිව ක්‍රියාත්මක කළ ද රටේ ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ප්‍රවේශය සඳහා මෙම ව්‍යාපෘති වල නිමැවුම බලපෑමක් සිදු කරන බැවින්, ඒ සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් සකසා නිශ්චිත කාල රාමුවක් හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

වගුව 06 : කාල දිගු ලබා නොගෙන ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළ වර්ෂය

ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ කාල සීමාව	2010 ට පෙර	2011 -2015	2016-2020	2021-2025/03	එකතුව
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	04	09	45	16	74

තවද, 2007 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ආරම්භ කර විවිධ හේතූන් මත නිමැවුම්/ප්‍රතිලාභ ජනනය කළ නොහැකිව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති 13 ක් මෙම ව්‍යාපෘති සමූහය තුළ පවතී. තවත් ව්‍යාපෘති 45 ක් 2016 – 2020 කාලය තුළ ආරම්භ කර මේ වනවිටත් නිමකර නොමැති අතර කාල දිගු ලබා ගෙන නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව නිරීක්ෂණය වේ.

වගුව 07 : 2025 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව වන විට හෝ ඊට පෙර නිම කිරීමට සැලසුම් කළ කාල දිගු ලබා නොගෙන ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය

ප්‍රගති මට්ටම (%)	50 ට අඩු	50-59	60-69	70 -79	80-89	90-99	එකතුව
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	21	03	06	09	10	25	74

තවද, 2025 පළමු කාර්තුව වනවිට හෝ ඊට පෙර නිම කිරීමට සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘතිවලින් 80% කට වඩා වැඩි භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කරගත් ව්‍යාපෘති 35 ක් පවතින බව නිරීක්ෂණය වේ. කෙසේ වෙතත්, නව රාජ්‍ය ආයෝජන සඳහා මූල්‍ය අවකාශය සලසා දෙනු පිණිස වසර ගණනාවකට පෙර ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිවල වැඩ කඩිනමින් නිම කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව අවධාරණය කෙරේ.

ගැටළු හා විසඳුම්

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරීත්වයට සෘණාත්මකව බලපාන ලද මූල්‍ය හා අමුද්‍රව්‍ය හිඟය යම් තරමක් දුරට පහව ගොස් ඇතත් සමස්තයක් ලෙස ව්‍යාපෘති කාර්යසාධනයෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් නොකරයි. ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය අපේක්ෂිත පරිදි අත්කර නොගැනීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති හේතු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වගු අංක 08 හි දක්වා ඇත.

වගුව 08 : ව්‍යාපෘති කාර්යසාධනය මන්දගාමීවීමට බලපා ඇති කරුණු

#	ගැටළුව	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
01	තෙවන පාර්ශ්වීය අනුමැතීන් ලැබීමේ ප්‍රමාදයන්	36
02	කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ඌණ කාර්යසාධනය	34
03	උපදේශකවරුන්ගේ ඌණ කාර්යසාධනය	02
04	ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම/අග්‍රිම ලැබීමේ ප්‍රමාදයන්	10
05	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්	15
06	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිත ප්‍රමාදයන්	34
07	විෂය පථය වෙනස්වීම්	13

මෙම ව්‍යාපෘති සමූහය තුළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක මගින් කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය වන ව්‍යාපෘති 78 ක් පවතී. එම ව්‍යාපෘති අතර 2025 වර්ෂයෙහි පළමු කාර්තුව වන විට නිමකළ යුතු ව්‍යාපෘති 33 ක් පවතින අතර එයින් එක් ව්‍යාපෘතියක් පමණක් මේ වන විට නිම කර ඇත. ඉතිරි ව්‍යාපෘති 32 අතුරින් ව්‍යාපෘති කාලය ඉක්මවා ඇත්තේ, විධිමත් කාල දිගු ලබා නොගෙන ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති 11 ක් ඇති අතර කාල දිගු ලබා ගෙන ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 21 කි. එම ව්‍යාපෘති ලබා ගෙන ඇති කාල දිගු වගුව අංක 09 හි දක්වා ඇත.

වගුව 09 : ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක මගින් ක්‍රියාත්මක වන පළමු කාර්තුව වන විට නිම කිරීමට

සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘති සඳහා ලබා ගෙන ඇති කාල දිගු

ලබා ගෙන ඇති කාල දිගු (මාස ගණන)	කාලදිගු ලබා නොගත්	12 ට අඩු	13-24 අතර	25 – 48 අතර	49 – 60 අතර	60 වැඩි
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	11	02	03	06	04	06

තව ද, ඉහත ව්‍යාපෘති 32 අතුරින් ව්‍යාපෘති 13 ක් පමණක් 90% ට වැඩි භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන ඇත. ඒ අනුව, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක මගින් එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වුව ද තව දුරටත් කාල දිගු ලබා ගැනීම තුළින් හා ඌණ භෞතික ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කිරීම තුළින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පිහිටුවීමෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකිවී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. එබැවින්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පවත්වා ගෙන යන ව්‍යාපෘතිවල නියමිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සහ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලයෙහි කාර්ය සාධනය සම්බන්ධව බැඳී පවතින සුදුසු ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.

ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය සහ සම්බන්ධීකරණය ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය

රාජ්‍ය ආයෝජන මත ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන වැඩසටහන්/ව්‍යාපෘතිවල සිදුවන ගැටළු හා ප්‍රමාද වළක්වා ගනිමින් එම ව්‍යාපෘති වලින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ කාලීනව මහජනතාව වෙත ජනිත කර දීම තහවුරු කිරීම උදෙසා මුදල්, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් අංක 24/2159/804/025 සහ 2024.12.07 දිනැති "2024 තුන්වන කාර්තුව අවසන් වන විට මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය" යන මැයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය අනුව අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සම සභාපතිත්වයෙන් සහ අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ සහ භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, එක් එක් රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්/ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්, කාර්තුමය වශයෙන් ඒකාබද්ධ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා 2025.01.06 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 2025 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට, අමාත්‍යාංශ 17 ක් සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පවත්වා ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීමට මැදිහත්වී තිබේ.

රාජ්‍ය ආයෝජන අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් කමිටුවේ කාර්යභාරය

මෙම කමිටුව මගින් විසඳා ගත නොහැකි ගැටළු රාජ්‍ය ආයෝජන අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් කමිටුව වෙත යොමුකර ඇත. ඒ අනුව, රාජ්‍ය ආයෝජන අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් කමිටුව අඛණ්ඩව පහසුකම් සලසනු ලබන අතර 2025 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට කමිටු රැස්වීම් 04 ක් පවත්වා විවිධ අමාත්‍යාංශ මගින් යොමු කළ ගැටළු 11 ක් විසඳීම සඳහා මැදිහත්වීම් සිදු කර ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි පවතින විවිධ ගැටළු හා ඒවායෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අධ්‍යයනයක් සිදුකර ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගත යුතු බව පෙනීයන බැවින්, ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයෙහි ප්‍රතිලාභ මහජනතාව වෙත කාලීනව ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් නිර්දේශ යෝජනා කෙරේ.

නිර්දේශ

- 2025 දී නිම කිරීමට ආසන්න ව්‍යාපෘති නිම කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම.

මෙම වාර්තාවට අනුව, 2025 වර්ෂය තුළ නිම කිරීමට එකඟ වී ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 145 ක් වුවත්, ඒවායෙහි භෞතික ප්‍රගතිය 0.5 % සිට 99.8 % දක්වා වූ පරාසයක් තුළ පවතී. එබැවින්, එම

සියලු ව්‍යාපෘති 2025 වර්ෂය තුළ නිම කිරීම සිදු නොවන හෙයින්, මේ වන විට 90% කට වැඩි භෞතික ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන ඇති ව්‍යාපෘති 32 හි වත් වැඩ 2025 වර්ෂය තුළදී ම නිම කර අදාළ ප්‍රතිලාභ ජනතාව වෙත ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගැනීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කටයුතු කළ යුතුය.

- **2025 සහ 2026 වර්ෂයන්හි නිම කිරීමට ඉලක්ක ගත ව්‍යාපෘති 2026 වර්ෂය තුළ සම්පූර්ණ කිරීම සහතික කිරීම.**

2025 වර්ෂයේ නිම කිරීමට එකඟ වුවත්, නිම කළ නොහැකි ව්‍යාපෘති හා 2026 වර්ෂයේ දී නිම කිරීමට එකඟ වී ඇති ව්‍යාපෘති 24 ද 2026 වර්ෂය තුළදීම නිම කිරීම සඳහා අදාළ පාර්ශවයන් සමග එකඟ වී අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කටයුතු කළ යුතුය.

- **ප්‍රමාද වූ ව්‍යාපෘති සඳහා කාලානුරූපී ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සංවර්ධනය කර අනුමැතිය ලබා ගැනීම.**

2025 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට ද අනුමත ව්‍යාපෘති කාලය අවසන් වී ඇතත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් අවසන් වී නොමැති සහ/හෝ මුළු ඇස්තමේන්තු පිරිවැය ඉහළ ගොස් ඇති සියලු ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර, ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා සහ/හෝ සංශෝධිත මුළු පිරිවැය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස විධිමත් ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කිරීම තවදුරටත් අවධාරණය කරනු ලැබේ.

- **ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක (PMUs) වල කාර්ය සාධනය ඇගයීම සහ ශක්තිමත් කිරීම.**

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක මගින් කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය කරන ව්‍යාපෘතීන් ද සාර්ථක ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන නොමැති බව නිරීක්ෂණය වන බැවින්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පවත්වා ගෙන යන ව්‍යාපෘති වල නියමිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සහ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලයෙහි කාර්යසාධනය සම්බන්ධව බැඳී පවතින සුදුසු ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් සකස් කිරීමට කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කටයුතු කිරීම.

பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம்

முதலாவது காலாண்டு – 2025ம் ஆண்டு

பொது முதலீடுகளின் பெறுபேற்றை எதிர்பார்க்கப்படும் காலத்தினுள் உருவாக்கிக்கொள்ளும் குறிக்கோளுடன், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தினால் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களை மீளாய்வு செய்வதனுடாக அடையாளம் காணப்பட்ட அவதானிப்புக்களை மற்றும் பொருத்தமான பரிந்துரைகள், அவசியமான கொள்கை ரீதியான மற்றும் மூலோபாய தீர்மானமெடுத்தலுக்காக காலாண்டு அடிப்படையில் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதற்கமைய, இவ்வறிக்கையானது ஒவ்வொரு நிரல் அமைச்சுக்களிலிருந்தும் அறிக்கையிடப்பட்ட அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறன் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட 2025ம் வருடத்தின் முதலாவது காலாண்டு வரையான அக்கருத்திட்டங்களின் திரண்ட முன்னேற்றத்தினை உள்ளடக்கியுள்ளது.

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்

நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு

அறிமுகம்

2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில் அமுலிலிருந்த 205 பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வவிற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 05 கருத்திட்டங்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோடு 21 பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களும் உள்ளடங்கும். இதனுள் 06 வெளிநாட்டு மானிய உதவிக் கருத்திட்டங்கள், 05 வெளிநாட்டு கடன் கருத்திட்டங்கள் மற்றும் உள்ளூர் நிதிகளில் இருந்து 10 கருத்திட்டங்கள் உள்ளடங்குகின்றன. இவ் 79 பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 2025 ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் இறுதிக்குள் நிறைவுறுத்த திட்டமிடப்பட்டன. இவற்றினுள் இக்காலாண்டில் 05 கருத்திட்டங்கள் நிறைவுசெய்யப்பட்டு பொதுமக்களிற்கு பயன்களினைப் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வழங்கப்பட்டன. மேலும், மிகுதியான 74 கருத்திட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக 145 கருத்திட்டங்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் நிறைவுசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. மேலதிகமாக, 24 கருத்திட்டங்கள் 2026 இலும், 2027 இல் 19 கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 2028 இல் 09 கருத்திட்டங்களும் நிறைவு செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் மொத்த மதிப்பு ரூபா. 3.1 டிரில்லியன் மற்றும் அவற்றின் பணிகளை நிறைவுசெய்வதற்கு ஒதுக்கப்படவேண்டிய ஒதுக்கீடு ரூபா 1.3 டிரில்லியன் ஆகும். கருத்திட்டத்துறையின்படி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 3 கருத்திட்டங்களினத் தவிர்த்து, ஏனைய அனைத்து திட்டங்களும் 2028 ஆம் ஆண்டின் இறுதியினுள் நிறைவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும். 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடு ரூபா. 649 பில்லியன், அதனுள் முதலாவது காலாண்டில் ரூபா. 47 பில்லியன் செலவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மீதமுள்ள ஒதுக்கீடு ரூபா. 602 பில்லியன் ஆகும். 2025 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், வரும் ஆண்டுகளில் புதிய கருத்திட்டங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு அவசியமான நிதி ஒதுக்கத்தை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.


2025 முதலாவது காலாண்டின் முடிவில் நிதிப் பயன்பாடு

2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் இறுதியில் உண்மையான செலவினங்கள் ரூ. 47.0 பில்லியன், மேலும் மொத்த ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 649 பில்லியன். அதாவது மொத்த ஒதுக்கீட்டில் 7.2% ஆகவும், அது முதலாவது காலாண்டின் செலவு இலக்குகளில் 38.9% ஆகவும் காணப்படுகின்றது. திறைசேரியிலிருந்து நிதியினை விடுவிப்பதில் எவ்வித கால தாமதம் காணப்படாத போதிலும் கருத்திட்ட நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்த்தபடி செயற்படுத்தப்படாததால், செலவுகளிற்கான பற்றுச்சீட்டுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாமையாது உண்மையான செலவினங்களின் குறைவிற்கு வழிவகுத்ததுள்ளமையினை அவதானிக்கலாம். எவ்வாறாயினும் முதலாவது காலாண்டின் இறுதியில் இன்னமும் செலுத்தப்படாமல் காணப்படும் பற்றுச்சீட்டுக்களின் தொகை ரூபா. 32.6 பில்லியன் ஆகும்.

அட்டவணை 01: 31.03.2025 திகதியின் படி பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்களின் நிதி மற்றும்
பௌதீக முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தல்.

நிதி மூலாதாரம்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2024 நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ. பில்)	நிதி இலக்கு (ரூ. பில்)	உண்மைச் செலவீனம் (ரூ. பில்)	நிதி முன்னேற்றம் (%)	கையில் உள்ள பற்றுச் சீட்டுக்கள் (ரூ. பில்)
உள்நாட்டு நிதி	104	176.97	29.57	21.27	71.93	3.20
உள்நாட்டுக் கடன்	3	3.58	0.14	0.10	71.42	0.04
வெளிநாட்டுக் கடன்	72	429.21	84.52	22.42	26.53	28.25
வெளிநாட்டு உதவி	26	39.48	6.79	3.27	48.15	1.14
மொத்தம்	205	649.24	121.02	47.06	38.89	32.63

உரு 01: 2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் செலவு –
கூடிய நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் முன்னுரிமைக்கூடாக அமைச்சுக்களிற்கு
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 01 ஆனது 2025 ஆம் ஆண்டில் பிரதான நிரல் அமைச்சுக்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டினைக் காட்டுகின்றது. போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமானத் துறையில் உள்ள திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள் ஒரு பாரிய அளவிலான பயன்பாட்டைக் காட்டுகின்றன, மேலும் ஒப்பந்தக்காரர்களின் பெறுகைமுறை

நடைமுறை தொடர்பான தாமதங்கள், ஒப்பந்தக்காரர்களின் மந்தமான செயற்றிறன், கருத்திட்ட விடயப்பரப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் மற்றும் உதவி முகவர் நிறுவனங்கள் போன்றவற்றால் கடன் மறுசீரமைப்பு முடிந்த போதிலும் கடன் நிதி விடுவிப்புச்செயன்முறையின் தாமதம் ஆகியவற்றின் தாக்கம் காணப்படுகின்றன.

2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் இறுதியில் பௌதீக முன்னேற்றம்

2025 முதலாவது காலாண்டின் இறுதியில், 05 கருத்திட்டங்கள் நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வு செய்யப்பட்ட காலாண்டில் எந்தவொரு பௌதீக முன்னேற்றமும் அடையாத 43 கருத்திட்டங்கள் உள்ளன. மேலும் வெளிநாட்டு கடன் தவணைகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பணிகள் நிறுத்தப்பட்ட 06 கருத்திட்டங்கள் உட்பட 20 கருத்திட்டங்கள் உள்ளூர் நிதியுதவியுடன் இயங்குகின்றன.

அட்டவணை 02: கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தல்

முன்னேற்ற மட்டம் (%)	நிறைவு செய்யப்பட்டவை	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 இனை விடவும் குறைவு
கருத்திட்ட எண்ணிக்கை	05	34	25	17	17	13	12	82

அதன்படி, 2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில், 34 கருத்திட்டங்கள் 90% க்கும் அதிகமான பௌதீக முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளன. நீர்ப்பாசனத் துறைகள், உள்ளூராட்சி கல்வி, நீர் வழங்கல் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகிய துறைகள் தொடர்பான கருத்திட்டங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் நன்மைகளை வழங்குவதற்காக அமைச்சர் செயலாளர் உள்ளிட்ட கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அதிகாரிகள் சரியான நேரத்தில் பணிகளை நிறைவுறுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொது முதலீட்டிற்கான நிதி ஊடாக இக் கருத்திட்டங்களை விரைவாக நிறைவுறுத்த வேண்டியது அவசியம்.

இந்த மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட காலாண்டின் பௌதீக முன்னேற்றம், ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம், கருத்திட்ட காலமுகாமைத்துவம், ஆபத்து / பிரச்சினைகளினை அடையாளம் காணல் மற்றும் எடுக்கப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வண்ணக் குறியீடுகளுடன் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு நிரல் அமைச்சின் கீழும் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் முதலாவது காலாண்டு வரை, 2025 இணைப்பு A இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதன் சுருக்கம் அட்டவணை எண் 03 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 03: முன்னேற்ற பிரிவுக்கமைய கருத்திட்டங்களை வகைப்படுத்தல்

முன்னேற்ற பிரிவு	நிறக் குறியீடுகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
2024 ம் வருடத்தில் வேலை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		05
மிகவும் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		10
நன்றாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		19
தலையீடுகளின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றத்தை அடைந்துக் கொள்ளக்கூடியவை		28
விசேட அவதானம் செலுத்தப்படவேண்டிய கருத்திட்டங்கள்		41
பிரச்சனைக்குரிய கருத்திட்டங்கள்		96
வெளிநாட்டு கடன் நிதியுதவி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		06
மொத்தம்		205

மேலே உள்ள அட்டவணை 03 இன் படி, சிவப்பு வண்ணக் குறியீட்டின் (சிக்கலான கருத்திட்டங்கள்) கீழ் 96 கருத்திட்டங்கள் உள்ளன, அதன்படி, அக் கருத்திட்டங்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு மற்றும் நன்மைகளை உருவாக்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க தாமதம் இருப்பதைக் காணலாம். இதற்கு கருத்திட்டத்தின் விடயப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கால நீட்டிப்புகளைப் பெறுதல் காரணமாகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தின் காலக்கெடு முடிவடைந்த போதிலும், முறையான கால நீட்டிப்புகளைப் பெறாமல் 19 கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுவதுடன், 67 கருத்திட்டங்கள் கால நீட்டிப்புகளுடன் செயற்படுத்தப்படுகின்றமையினை அவதானிக்கலாம். அத்துடன் 08 கருத்திட்டங்கள் 05 ஆண்டுகளிற்கும் கூடுதலான கால நீட்டிப்புகளையும், 02 கருத்திட்டங்கள் 10 ஆண்டுகளிற்கும் கூடுதலான கால நீட்டிப்புகளையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளன. அந்தவகையில் கால நீட்டிப்புகளைப் பெறுவதனால் கருத்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயமானது அதிகரிப்பதுடன், கருத்திட்டத்தின் நோக்கத்திலும் காலத்திற்கேற்ப மாற்றங்களை அனுமதிக்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறான நிலையினால் பொதுமக்களுக்கு சரியான நேரத்தில் நன்மைகளை வழங்குவதில் தாமதத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது. இந் நிலை இறுதியில் கருத்திட்டத்தின் மொத்த செலவு-செயல்திறனில் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

அட்டவணை 04: ஆபத்திலுள்ள கருத்திட்டங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீட்டிப்புகள்

பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீட்டிப்புகள் (மாதம்)	12 இற்கு குறைவான மாதம்	13-24	25 – 48	49 – 60	61 – 120	120 இற்கு அதிகமான மாதம்
கருத்திட்ட எண்ணிக்கை	08	16	25	08	08	02

36 ஆபத்தான கருத்திட்டங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு அதிகரித்துள்ளதுடன், 12 கருத்திட்டங்களின் விடயப்பரப்பானது மாற்றமடைந்துள்ளதை அவதானிக்கலாம்.

மேலும், 2025 முதலாவது காலாண்டின் இறுதிக்குள் மக்களுக்கு நன்மைகளை வழங்க திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 79 ஆக இருந்தபோதிலும், 05 கருத்திட்டங்கள் மாத்திரம் நிறைவடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. திட்டமிடப்பட்ட, ஆனால் நிறைவுறுத்தப்படாத கருத்திட்டங்களில், கல்வி, நீர் வழங்கல், எரிசக்தி, சுகாதாரம், நீர்ப்பாசனம், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் துறைமுகங்கள் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் கருத்திட்டங்கள் உள்ளமை அவதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது.

அட்டவணை 05 : 2025 இல் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில் நிறைவுறுத்த திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றம்

முன்னேற்ற மட்டம் (%)	நிறைவு செய்யப்பட்டவை	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	40 இனை விடவும் குறைவு	மொத்தம்
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	05	25	10	09	06	03	04	17	79

2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் நிறைவுசெய்யாத மற்றும் இன்னும் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் 200 கருத்திட்டங்களில், 74 கருத்திட்டங்கள் கால நீட்டிப்புகள், பெற்றுக்கொள்ளாமல் செயற்பட்டு வருகின்றன. இக் கருத்திட்டங்களின் நிறைவு திகதிகளை துல்லியமாக குறிப்பிட முடியாது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, அதற்கான நடைமுறைக்குரிய சரியான திகதிகளைத் தீர்மானித்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறுவது கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் அதிகாரிகளின் பொறுப்பாகும். இக் கருத்திட்டங்கள் தனித்தனியாக செயற்படுத்தப்பட்டாலும், நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி அணுகுமுறைக்கு இக் கருத்திட்டங்களின் வெளியீடுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால், தேவையான எதிர்கால வருடாந்த ஒதுக்கீடு மற்றும் பிற வளங்களின் தேவையை அடையாளம் காண ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை நிர்ணயிப்பது இன்றியமையாததாகும்.

அட்டவணை 06 : கருத்திட்டக் காலம் முடிவடைந்த போதிலும், கால நீட்டிப்பு பெற்றுக்கொள்ளாமல் செயற்பட்டு வருகின்ற கருத்திட்டங்கள் ஆரம்பித்த ஆண்டு தொடர்பான விபரம்

கருத்திட்டம் தொடங்கிய காலம்	2010 இற்கு முன்னர்	2011 -2015	2016-2020	2021-2025/03	மொத்தம்
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	04	09	45	16	74

2007 மற்றும் 2015 க்கு இடையில் தொடங்கப்பட்ட 13 கருத்திட்டங்கள் இக் கருத்திட்ட வரிசைக்குள் உள்ளன, அவை பல்வேறு காரணங்களுக்காக வெளியீடுகளை / நலன்களை பெற்றக்கொடுக்க முடியவில்லை. மேலும் 2016 மற்றும் 2020 க்கு இடையில் தொடங்கப்பட்ட 45 கருத்திட்டங்களும் இன்னமும் நிறைவுசெய்யப்படாமல் கால நீட்டிப்பின்றி செயற்பட்டுவருகின்றன.

அட்டவணை 07: 2025 முதலாவது காலாண்டு இற்கு முன்னர் நிறைவுறுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள காலவரையறையின்றி செயல்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்களின் பௌதீக முன்னேற்ற விபரம்

முன்னேற்ற மட்டம் (%)	50 இனை விடவும் குறைவு	50-59	60-69	70 -79	80-89	90-99	மொத்தம்
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	21	03	06	09	10	25	74

மேலும், 35 கருத்திட்டங்கள், 2025 முதலாவது காலாண்டிற்கு முன்னர் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டங்களில் 80% க்கும் அதிகமான பௌதீக முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளன. எவ்வாறாயினும், புதிய அரசு முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புக்களை வழங்குவதற்காக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்ட இக் கருத்திட்டங்களின் பணிகளை விரைவாக நிறைவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரச்சினைகள் மற்றும் தீர்வுகள்

பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறனை எதிர்மறையாக பாதிக்கும் நிதி மற்றும் மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறை ஓரளவு குறைந்துவிட்டது, ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக கருத்திட்ட செயற்றிறனில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் காட்டவில்லை. கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் எதிர்பார்த்தபடி அடையப்படாமல் இருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் குறித்த தகவல்கள் அட்டவணை 08 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 08: கருத்திட்டங்களின் செயற்பாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள்

#	பிரச்சனைகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
01	மூன்றாம் தரப்பு ஒப்புதல்களை பெறுவதில் தாமதம்	36
02	ஒப்பந்ததாரர்களின் மந்தமான செயற்றிறன்.	34
03	ஆலோசகர்களின் மந்தமான செயற்றிறன்	02
04	போதுமான நிதியுதவி இல்லாமை / கட்டுநிதி பெறுவதில் தாமதம்	10
05	நிலம் கையகப்படுத்தலில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள்	15
06	பெறுகை நடைமுறை தொடர்பான தாமதங்கள்	34
07	கருத்திட்ட விடயப்பரப்புகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள்	13

இக் கருத்திட்டங்களில் 78 கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவுகளால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அக் கருத்திட்டங்களில், 2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் 33 கருத்திட்டங்கள் நிறைவுசெய்யப்படவேண்டிய போதிலும் 01 கருத்திட்டம் மாத்திரம் நிறைவுற்றுள்ளது. மேலும் மிகுதியான 32 கருத்திட்டங்களில், கருத்திட்ட காலம் முடிவடைந்த போதிலும் முறையான கால நீட்டிப்புகளின்றி 11 கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன, அத்துடன் கால நீட்டிப்புகளைப் பெற்று செயற்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 21 ஆகக் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு கருத்திட்டங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீட்டிப்புகள் தொடர்பான விடயங்கள் அட்டவணை எண் 09 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 09 : முதலாவது காலாண்டில் நிறைவுசெய்யத் திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டங்களுக்கான கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகுகளால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீட்டிப்புகள்

பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால நீட்டிப்புகள் (மாதங்கள்)	கால நீட்டிப்பு பெறப்படவில்லை	12 இற்குக் குறைவான கால நீட்டிப்புகள்	13-24	25 – 48	49 – 60	60 இற்குக் கூடுதலான கால நீட்டிப்புகள்
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	11	02	03	06	04	06

மேலும், மேற்காட்டப்பட்டுள்ள 32 கருத்திட்டங்களில், 13 கருத்திட்டங்கள் மாத்திரமே 90% க்கும் அதிகமான பௌதீக முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளன. மேலும் கால நீட்டிப்புகள் மற்றும் போதுமான பௌதீக முன்னேற்றமின்மை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமையால் கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவுகளால் கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டாலும், கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவினை நிறுவுவதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் நோக்கங்கள் அடையப்படவில்லை என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. எனவே, கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவுகளால் பராமரிக்கப்படும் கருத்திட்டங்களின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்கள் மற்றும் கருத்திட்ட பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட ஊழியர்களின் செயல்திறன் ஆகியவற்றுடன் தொடர்பு புடுத்தப்பட்ட பொருத்தமான மதிப்பீட்டு செயன்முறையைத் தயாரிப்பது அவசியமாகும்.

அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் மூலம் மேற்பார்வை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துதல்

பொது முதலீட்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / கருத்திட்டங்களில் பிரச்சினைகள் மற்றும் தாமதங்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், அந்த கருத்திட்டங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் நன்மைகள் சரியான நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கும், நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டு அமைச்சரால் 07.12.2024 திகதியன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட “பரியளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் - மூன்றாம் காலாண்டு – 2024” எனும் தலைப்பிலான அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் இல. 24/2159/804/02 இன் ஊடாக 06.01.2025 திகதி அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத் தீர்மானத்தின்படி முன்மொழிவுகளிற்கான அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதற்கேற்ப, நிரல் அமைச்சுக்களின் செயலாளர், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்பு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் தொடர்புடைய நிரல் அமைச்சுக்கள் மற்றும் திறைசேரி அதிகாரிகளின் பங்கேற்புடன் ஒவ்வொரு நிரல் அமைச்சுக்களினாலும் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / கருத்திட்டங்கள் குறித்த காலாண்டு ஒருங்கிணைந்த முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டங்களை நடத்துதல் வேண்டும். இதன்படி, 2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில், 17 அமைச்சுக்களுடன் இணைந்து முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளதுடன், மேலும் கருத்திட்டம் தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு தலையீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

பொது முதலீட்டுக்கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக்குழுவின் பணிகள்

இக் குழுவினால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சினைகள் பொது முதலீட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழுவிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. அதனடிப்படையில் பொது முதலீட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழு தொடர்ந்து இதற்கான வசதிகளை வழங்கி, 2025 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில், 04 குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளதுடன், மேலும் பல்வேறு நிரல் அமைச்சுக்களால் குறிப்பிடப்பட்ட 11 பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கத் தலையீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

மேலும் தற்பொழுது அமுல்படுத்தப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களுக்குள் பல்வேறு சவால்கள் மற்றும் செயற்றிறன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் அடையாளம் காணவும், அவற்றின் எதிர்கால நடவடிக்கை குறித்து ஒரு மூலோபாய முடிவை எடுக்கவும் ஒரு முறையான ஆய்வை மேற்கொள்வது வெளிப்படையான தேவையாகக் காணப்படுகின்றது. எனவே, மூலதன முதலீடுகளிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு நன்மைகளை சரியான நேரத்தில் வழங்குவதை உறுதி செய்ய பின்வரும் பரிந்துரைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

பரிந்துரைகள்

- **2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவுறுத்தப்படவுள்ள கருத்திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல்.**

இந்த அறிக்கையின்படி, 2025 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்ற வேண்டிய கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 145 ஆக இருப்பினும் அவற்றின் பௌதீக முன்னேற்றம் 0.5% - 99.8% ஆகக் காணப்பட்டது. மேலும் இக் கருத்திட்டங்கள் அனைத்தையும் 2025 ஆம் ஆண்டிலும் நிறைவு செய்வது கடினமாகையால் 2025 ஆம் ஆண்டளவில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் 90% க்கும் அதிகமான பௌதீக முன்னேற்றத்தை அடைந்த 32 கருத்திட்டங்களின் பணிகளை முடிவிற்கு கொண்டுவருவதற்கு அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதுடன், பொதுமக்களுக்கு அதனுடன் தொடர்புடைய நன்மைகளை வழங்குதல் வேண்டும்.

- **2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறைவுறுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களை 2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறைவுறுத்தலை உறுதிப்படுத்தல்.**

2025 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்ற ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருந்ததும் நிறைவுறுத்த முடியாத கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறைவுறுத்த ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட 24 திட்டங்கள் தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகளை அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்களுடன், அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

- **தாமதமடைந்த கருத்திட்டங்களிற்கான காலவரையறைக்குட்பட்ட செயற்றிட்டத்தை தயாரித்து அனுமதி பெறல்.**

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கருத்திட்ட காலம் முடிவடைந்த மற்றும் 2025 ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டின் முடிவில் மேற்கொண்டிக்க வேண்டிய கருத்திட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளாமை, மற்றும் / அல்லது மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட செலவு அதிகரித்துள்ள அனைத்து கருத்திட்டங்களையும் உடனடியாக நிறைவுறுத்துவதற்கான ஒரு நடைமுறை செயற்றிட்டத்தினைத் தயாரித்தலுடன், கருத்திட்ட கால நீட்டிப்பு மற்றும் / அல்லது திருத்தப்பட்ட மொத்த செலவு போன்றவற்றினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அமைச்சுக்களின் அமைச்சரவை

ஒப்புதல் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முறையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும்.

- **கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகுகளை மதிப்பிடுதல் மற்றும் வலுவடையச் செய்தல்.**
கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவுகளினால் நிர்வகிக்கப்பட்ட மற்றும் கண்காணிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் வெற்றிகரமான முன்னேற்றத்தை அடையவில்லை என்பதனை அவதானிக்கும் போது கருத்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவுகளால் மேற்கொள்ளப்படும் கருத்திட்டங்களின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களின் அடைவுமட்டம் மற்றும் கருத்திட்ட பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட ஊழியர்களின் செயற்றிறன் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புபட்ட பொருத்தமான மதிப்பீட்டு செயல்முறையைத் தயாரிக்க முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

Progress of Mega Scale Development Projects

First Quarter – Year 2025

With the objective of achieving the results of investments within the expected timeframe the Department of Project Management and Monitoring furnishes a quarterly monitoring report to the Cabinet of Ministers in support of appropriate strategic and policy decisions related to mega scale development projects. This report contains observations and suitable recommendations derived through the review of cumulative progress of mega scale development projects up to end of the first quarter of 2025 based on the data and information reported by each line ministry on performance of the development projects.

Department of Project Management and Monitoring
Ministry of Finance, Planning and Economic Development

Introduction

The review covered 205 mega-scale development projects that were in progress as of the end of the first quarter of 2025. This total includes 21 new projects initiated in 2025, which comprising 6 funded by foreign grants, 5 supported by foreign loans, and 10 financed through local funds. Of the total projects, 79 were originally scheduled for completion by the end of the first quarter of 2025. However, only 05 of these were completed within the timeframe, with their intended benefits already reaching the public. The remaining 74 projects, along with 145 others, are now targeted for completion by the end of 2025. Additionally, 24 projects are planned for completion in 2026, 19 in 2027, and 9 in 2028.

The total estimated cost of the project portfolio under review is Rs. 3.1 trillion, with an additional Rs. 1.3 trillion required to complete the remaining work. With the exception of three projects, all others are scheduled for completion by the end of 2028. For the year 2025, a budget allocation of Rs. 649 billion has been made, of which Rs. 47 billion was spent during the first quarter. This leaves a remaining allocation of Rs. 602 billion for the rest of the year. If the full allocation for 2025 is utilized effectively, it will create fiscal space for initiating new development projects in the coming years.

Financial Utilization by the end of the First Quarter of 2025

By the end of the first quarter of 2025, actual expenditure from the total allocation of Rs. 649 billion was amounted to Rs. 47 billion, which representing 7.2% of the total annual allocation and 38.9% of the first-quarter target. It was observed that, although there were no delays in the release of funds by the General Treasury, actual expenditures were lower than expected due to the non-submission of payment bills, largely caused by delays in project implementation. However, unpaid bills amounting to Rs. 32.6 billion were reported as pending by the end of the first quarter of 2025.

Table 01 : Classification of mega scale projects based on financing and their progress as of 31.03.2025

Funding Source	No. of Projects	2024 Allocation (Rs. Bn)	Financial Target (Rs. Bn)	Actual Expenditure (Rs. Bn)	Financial Progress (%)	Bills in Hand (Rs. Bn)
Domestic Funds	104	176.97	29.57	21.27	71.93	3.20
Local Loans	3	3.58	0.14	0.10	71.42	0.04
Foreign Loans	72	429.21	84.52	22.42	26.53	28.25
Foreign Grants	26	39.48	6.79	3.27	48.15	1.14
Total	205	649.24	121.02	47.06	38.89	32.63

Chart 01 : Financial allocation and expenditure in the first quarter of 2025 - Distribution to ministries with high allocations based on priority




Chart 01 illustrates the financial allocations and utilization for key line ministries in the year 2025. Notably, allocations for projects in the transport, highways, ports, and civil aviation sectors show significant underutilization. This is primarily due to delays in the procurement process, poor contractor performance, changes in project scope or design, and delays in loan disbursements, despite the completion of debt restructuring by aid agencies.

Physical Progress by the end of the First Quarter of 2025

By the end of the first quarter of 2025, five projects had been completed. It was also observed that 43 projects showed no physical progress during the quarter under review, including six projects that were suspended due to the suspension of foreign loan installments. Of these 43 projects, 20 are being implemented with local funding.

Table 02 : Classification of projects based on level of physical progress

Level of progress (%)	Completed	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	Less than 40
Number of projects	05	34	25	17	17	13	12	82

As of the end of the first quarter of 2025, there were 34 projects achieved over 90% physical progress. It is recommended that project proponent and management authorities, including the respective Ministry Secretaries, take necessary action to ensure the timely completion of these projects. Timely completion is also critical to unlocking fiscal space for future public investment.

These development projects have been categorized using a color-coded system based on various criteria, including physical progress during the quarter, cumulative physical progress, project time management, risk/problem identification, and the remedial actions taken. A detailed breakdown of the progress of mega-scale development projects under each line ministry, as of the end of the first quarter of 2025, is provided in Annex A, with a summary presented in Table No. 03.

Table 03: Classification of projects based on the category of progress

Category of progress	Colour Code	No. of projects
Work completed in 2024		05
Being implemented successfully		10
Being implemented properly		19
Expected results could be achieved through interventions		28
Need special attention		41
Critical projects		96
Foreign funds are temporarily suspended		06
Total		205

According to Table 03 above, 96 projects fall under the red color code, indicating critical status. These projects have experienced significant delays in delivering their expected outputs and benefits. The primary causes of these delays include changes in project scope and the granting of time extensions.

It was also observed that 19 projects are being implemented without formal time extensions, despite the expiration of their originally approved durations. Additionally, 67 projects are currently being executed with approved time extensions. Among them, 8 projects have received extensions of more than five years, and 2 projects have been extended by over ten years.

Such prolonged extensions not only lead to increases in the total estimated cost but also allow for repeated modifications to the project scope. As a result, the timely delivery of public benefits is hindered, ultimately compromising the overall cost-effectiveness and intended impact of the projects.

Table 04 : Time extensions obtained for critical projects

Time Extension Obtained (Months)	Less than 12	13-24	25 – 48	49 – 60	61 – 120	More than 120
No.of Projects	08	16	25	08	08	02

It has also been observed that the estimated costs of 36 critical projects have increased, and the scope of 12 projects has been revised.

Furthermore, although 79 projects were scheduled to deliver benefits to the public by the end of the first quarter of 2025, only 05 have been completed. Among the projects that were planned but not completed, delays have occurred across all key sectors, including education, water supply, energy, health, irrigation, highways, and ports.

Table 05 : Current progress of the projects scheduled for completion by end of first quarter 2025

Level of progress (%)	Completed	99-90	89-80	79-70	69-60	59-50	49-40	Less than 40	Total
Number of projects	05	25	10	09	06	03	04	17	79

Out of the 200 projects that remained incomplete and were still in progress as of the first quarter of 2025, of which 74 are being implemented without approved time extensions. Further, it has been observed that the completion dates for these projects cannot be clearly defined at present. It is therefore the responsibility of the implementing agencies to establish realistic completion timelines and seek formal approval from the relevant authorities.

Eventhough, these projects are implemented individually, their outcomes contribute significantly to the country's broader integrated development strategy. As such, it is essential to determine specific timelines for their completion in order to facilitate proper planning for future annual budget allocations and resource requirements.

Table 06: Started year of the projects, which are in operation without proper time extension

Period of Project Started	Before 2010	2011 -2015	2016-2020	2021-2025/03	Total
No. of Projects	04	09	45	16	74

Within this project cluster, there are 13 ongoing projects that were initiated between 2007 and 2015 but have yet to generate any tangible outputs or public benefits. The delays in these projects are attributed to a combination of factors, including changes in project scope, procurement-related issues, land acquisition delays, contractor underperformance, and insufficient coordination among implementing agencies.

In addition, 45 projects that were initiated between 2016 and 2020 also remain incomplete and are being implemented without formally approved time extensions. The lack of clear timelines for these projects raises concerns about planning efficiency, accountability, and the timely realization of their intended socio-economic benefits.

Table 07 : Physical progress of projects that are being implemented without proper time extension and planned to complete on or before first quarter 2025

Level of Progress (%)	Less than 50	50-59	60-69	70 -79	80-89	90-99	Total
Number of Projects	21	03	06	09	10	25	74

It has been observed that 35 projects scheduled for completion in or before the first quarter of 2025 have reached over 80% physical progress. Despite being at an advanced stage, many of which were initiated several years ago, remain incomplete.

The prolonged implementation period not only delays the delivery of intended public benefits but also ties up substantial financial and institutional resources. As these near-complete projects occupy a significant share of annual allocations, their continued delay limits the government's ability to allocate funding toward new and high-priority development initiatives.

Issues and Solutions

Although constraints related to financing and raw material shortages, which previously had a negative impact on the performance of large-scale development projects, have eased to some extent, even though, overall project performance has not shown a corresponding improvement. Several key factors continue to hinder the timely achievement of project targets. Details on the primary reasons for underperformance are presented in Table No. 08.

Table 08: Issues affected on project implementation

#	Issue	Number of projects
01	Delays in third-party approval	36
02	Poor performance of contractors	34
03	Poor performance of consultant	02
04	Delays in receiving sufficient allocation/imprest	10
05	Delays in land acquisition	15
06	Delays related to procurement process	34
07	Changes of scope	13

There are 78 projects within this cluster that are managed and monitored by dedicated Project Management Units (PMUs). Among these, 33 projects were scheduled for completion by the end of the first quarter of 2025. However, only one project has been completed to date.

Of the remaining 32 projects, 11 are still being implemented despite the expiration of their original project periods and without obtaining formal time extensions. The other 21 projects

are ongoing with officially approved time extensions. Details of the time extensions granted for these projects are provided in Table No. 09.

Table 09: Time extensions obtained by Project Management Units for projects planned to be completed by the first quarter of implementation

Time Extensions Obtained (Months)	Time Extensions not obtained	Less than 12	13-24	25 – 48	49 – 60	60 ට වැඩි
No.of Projects	11	02	03	06	04	06

Out of the 32 ongoing projects managed by Project Management Units (PMUs) that were scheduled for completion by the end of the first quarter of 2025, only 13 have achieved more than 90% physical progress. Despite being under the supervision of dedicated PMUs, reports indicate continued delays, requests for further time extensions, and insufficient progress. This raises concerns about the effectiveness of PMUs in achieving the intended outcomes of the projects.

It is therefore evident that the mere establishment of a PMU has not guaranteed the achievement of project goals. To address this issue, it is essential to introduce a structured evaluation mechanism that links project performance to the achievement of predefined goals. This mechanism should also assess the performance of PMU staff, including the Project Director, to ensure accountability and improved project delivery.

Cabinet Decision to Enhance Oversight and Coordination

To address persistent challenges and delays in the implementation of public investment projects and to ensure the timely delivery of expected benefits, the Cabinet, at its meeting held on 06.01.2025, approved a proposal submitted by the Minister of Finance, Planning and Economic Development under CM. No. 24/2159/804/02, dated 07.12.2024, titled *"Progress of Large-Scale Development Projects by the End of the Third Quarter of 2024."*

As per the Cabinet decision, quarterly Integrated Progress Review Meetings are now conducted for each line ministry. These meetings are co-chaired by the Secretary of the respective line ministry and the Director General of Project Management and Monitoring, with participation from relevant officials of the line ministry and the General Treasury. By the end of the first

quarter of 2025, joint progress review meetings had been conducted for 17 ministries, leading to interventions aimed at resolving implementation-related issues.

Role of the Public Investment Monitoring and Evaluation Committee

Issues that could not be resolved through quarterly review meetings have been escalated to the Public Investment Monitoring and Evaluation Committee (PIMEC). This committee continues to play a key role in addressing complex implementation challenges. By the end of the first quarter of 2025, the committee had convened four meetings and had intervened to resolve 11 critical issues referred by various line ministries.

It is an apparent need to undertake a formal study to identify the various challenges and performance related issues within these ongoing mega scale development projects in order to take a strategic decision regarding their future course of action. Therefore, the following recommendations are proposed to ensure timely delivery of the intended benefits from capital investments to the public.

Recommendations

- **Prioritize Completion of Near-Finished Projects in 2025**

While 145 projects were originally scheduled for completion in 2025, their physical progress ranges from 0.5% to 99.8%. It is therefore evident that not all of these projects will be completed within the year. Accordingly, the Secretaries of the respective ministries should take immediate and targeted action to ensure the completion of at least the 32 projects that have already achieved over 90% physical progress, in order to deliver the intended public benefits without further delay.

- **Ensure Completion of 2025 and 2026 Scheduled Projects Within 2026**

Ministry Secretaries must also take the necessary steps, in coordination with relevant stakeholders, to complete the remaining projects originally scheduled for completion in 2025, as well as the 24 projects planned for completion in 2026, within the 2026 calendar year, avoiding further extensions and cost escalations.

- **Develop and Approve Time-Bound Action Plans for Delayed Projects**

A practical, time-bound action plan should be prepared for all projects whose approved implementation periods have lapsed or total estimated costs have increased, but which remain incomplete as of the end of the first quarter of 2025. These plans must follow formal procedures to obtain Cabinet approval for project time extensions and/or revised cost estimates, ensuring transparency and accountability.

- **Evaluate and Strengthen the Performance of Project Management Units (PMUs)**

Given the limited progress achieved by many projects managed by PMUs, the Department of Management Services should develop and implement a formal evaluation mechanism. This process should directly link the performance of PMUs and their staff, including Project Directors, to the achievement of specific project goals. The evaluation should inform decisions on staffing, project continuation, or restructuring.

Colour Classification	
	Work completed in first quarter 2025
	Being implemented successfully
	Being implemented properly
	Expected results could be achieved through interventions
	Need special attention
	Critical projects
	Foreign funds are temporarily suspended
	Temporarily halted projects

Summary of Ministry-wise Project Progress									
#	Name of the Ministry								Total
1	Ministry of Agriculture, Livestock, Land and Irrigation		1	3	5	5			14
2	Ministry of Plantation and Community Infrastructure				1				1
3	Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources		1						1
4	Ministry of Sports & Youth Affairs					2			2
5	Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education		3	2	4	5	2	2	18
6	Ministry of Energy		3	3	3	1			10
7	Ministry of Health and Mass Media	4	4	4	1	12	1		26
8	Ministry of Finance, Planning & Economic Development	5	1	4		1			11
9	National Audit Office			1					1
10	Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation			5	7	14	2	2	30
11	Ministry of Justice and National Integration	1	3		1	1	1	1	8
12	Ministry of Defence				5	3			8
13	Ministry of Public Security and Parliamentary Affairs				1				1
14	Ministry of Digital Economy				1	3			4
15	Ministry of Urban Development, Construction and Housing			3	11	46			60
16	Ministry of Rural Development, Social Security and Community Empowerment		1						1
17	Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs			1	1				2
18	Ministry of Industry and Entrepreneurship Development					1			1
19	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government		2	2		2			6
		10	19	28	41	96	6	5	205

Contents		
#	Name of the Ministry	Page No
1	Ministry of Agriculture, Livestock, Land and Irrigation	i
2	Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources	ii
3	Ministry of Plantation and Community Infrastructure	ii
4	Ministry of Sports & Youth Affairs	ii
5	Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education	ii - iii
6	Ministry of Energy	iv
7	Ministry of Health and Mass Media	v - vi
8	Ministry of Finance, Planning & Economic Development	vii
9	National Audit Office	vii
10	Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation	vii - ix
11	Ministry of Justice and National Integration	x
12	Ministry of Defence	x-xi
13	Ministry of Public Security and Parliamentary Affairs	xi
14	Ministry of Digital Economy	xi
15	Ministry of Urban Development, Construction and Housing	xi - xvi
16	Ministry Rural Development, Social Security and Community Empowerment	xvii
17	Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs	xvii
18	Ministry of Industry and Entrepreneurship Development	xvii
19	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government	xvii

Status of Mega Scale Development Projects as at 31st March 2025

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remainin g Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Agriculture, Livestock, Land and Irrigation														
1	Integrated Watershed and Water Resources Management Project	2021/05	2025/10	2026/10	World Bank	14,199.43	7,284.16	-	78.35	75.14	3.39	19	12	LG
2	Strengthening Climate Resilience of Subsistence Farmers and Agricultural Plantation Communities of Knukles mountain in range	2023/08	2029/01	-	GCF	15,672.00	466.77	-	12.00	9.00	3.00	46	-	Yellow
3	Construction of the Canal from Eruwewa to Mahakanadarawa Reservoir	2024/01	2026/12	-	GoSL	2,000.00	376.41	-	65.00	16.78	4.58	21	-	Yellow
4	Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)	2019/01	2024/06	2025/12	World Bank	22,500.00	21,732.84	-	85.00	77.00	1.00	9	18	Yellow
5	Mahaweli Water Security Investment Program (MWSIP)-Tranch I & II	2015/07	2020/06	2025/06	ADB	77,760.00	119,304.50	100.00	95.00	72.00	4.00	3	60	Amber
6	Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach Project	2021/10	2026/10	-	World Bank	18,600.00	3,446.08	-	42.35	45.10	3.50	19	-	Amber
7	Ella Wewa Reservoir	2021/01	2023/12	2026/12	GoSL	2,950.00	513.49	-	40.57	37.00	1.43	21	36	Amber
8	Smallholder Agribusiness Partnerships Programme (SAPP)	2017/06	2023/06	2025/06	IFAD	17,171.00	14,216.83	35.49	99.00	84.00	2.21	3	24	Amber
9	Smallholder Agribusiness Resilience Project (SARP)	2022/06	2027/06	-	IFAD	14,760.00	683.74	-	45.80	16.00	1.00	27	-	Amber
10	Lower Malwathu Oya Multisector Development Project	2019/01	2024/12	-	GoSL	22,900.00	1,838.03	25.00	100.00	7.55	0.52	-3	-	Red
11	UmaOya Down Stream Development Project (Construction of Alikota ara storage Reservoir & Kudaoya storage Reservoir)	2013/09	2019/12	2024/12	GoSL	17,914.20	17,492.23	-	100.00	97.44	0.00	-3	60	Red
12	Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP) (Wew Gam Pubuduwa)	2017/08	2024/12	-	GCF	9,114.00	10,686.25	475.00	100.00	95.50	2.50	-3	-	Red

(I)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
13	Down stream Development of Yan Oya Reeservoir area.	2017/01	2020/12	2023/12	GoSL	26,379.00	19,999.09	20.04	100.00	95.83	0.31	-15	36	Red
14	Rugam Kithul Reservoir Project (Mundeniaru River basin Development Project)	2015/01	2025/12	2028/12	GoSL	24,141.00	384.42	-	8.22	2.35	0.03	45	36	Red
Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources														
15	Develop Gandara Fishery Habour	2020/12	2023/12	2026/12	GoSL	11,354.00	8,298.25	-	79.40	75.00	3.00	21	36	LG
Ministry of Plantation and Community Infrastructure														
16	Indian Funded 10000 Housing Programme	2023/11	2027/11	-	India	32,640.00	1,347.65		9.00	8.00	2.00	32	-	Amber
Ministry of Sports & Youth Affairs														
17	Development of Sports Infrastructure Facilities- Construction of Provincial and District Sports Complexes	2011/01	2017/12	2024/12	GoSL	9,080.40	7,579.70	16.68	100.00	94.40	0.05	-3	72	Red
18	Diyagama Mahinda Rajapakse National Sports Academy	2017/10	2020/07	2021/02	GoSL	10,955.00	711.96	-	100.00	21.58	0.00	-50	7	Red
Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education														
19	General Education Modernization Project	2018/01	2023/12	2025/06	World Bank	3,876.00	4,245.13	-	98.00	89.75	0.25	3	18	LG
20	Vocational Training in Sri Lanka - Phase II	2023/06	2026/11	-	GTZ	2,632.00	925.16	-	78.00	65.00	3.00	20	-	LG
21	TVET Career Platform Project	2022/12	2026/12	-	Korea	1,760.16	1,809.81	73.00	70.00	68.00	3.00	21	-	LG
22	Wayamba University Township Development Project	2017/10	2020/12	2024/12	Saudi Fund	5,088.00	5,598.97	545.65	100.00	95.00	0.51	-3	48	Yellow
23	Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP)	2020/12	2025/12	2025/12	ADB	75,000.00	40,567.12		100.00	53.00	4.00	9	-	Yellow
24	Building Complex for the Faculty of Healthcare Sciences, Eastern University, Sri Lanka Project	2016/03	2020/12	2023/12	Kuwait Fund	5,480.00	5,710.67	140.40	100.00	85.00	0.00	-15	36	Amber

(II)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
25	Science & Technology Human Resources Development Programme for the Universities of Kelaniya, Sabaragamuwa, Rajarata and University of Sri Jayawardanapura	2018/01	2023/12	2024/12	ADB	26,400.00	30,641.04	30.86	100.00	85.00	0.00	-3	12	Amber
26	Establishment of Faculty of Medicine at Sabaragamuwa University of Sri Lanka	2018/01	2023/10	2026/01	Saudi Fund	12,780.00	6,159.63	6.74	69.65	62.37	0.00	10	12	Amber
27	Establishment of National College of Education for Technology Stream (Kuliyapitiya)	2018/01	2023/12	2025/12	Korea	6,582.00	4,999.61	233.20	91.20	91.20	4.00	9	24	Amber
28	Completion and Maintenance of Twelve storied building complex for the Faculty of Medicine (Uni. of Ruhuna)	2017/11	2021/09	2024/04	GoSL	1,180.00	1,255.86	74.99	100.00	59.70	0.70	-11	31	Red
29	Establishment of a professorial unit at Karapitiya hospital (Uni. of Ruhuna)	2019/06	2022/06	2024/06	GoSL	1,300.00	1,178.23	94.00	100.00	84.90	0.50	-9	24	Red
30	Develop Faculty of Allied Health Science at the Ruhunu University	2020/12	2023/06	2024/04	GoSL	1,660.00	2,458.35	360.29	100.00	96.00	0.50	-11	10	Red
31	Establishment of Technology Faculty - Wayamba University	2020/09	2022/12	2024/06	GoSL	1,685.00	2,188.58	68.60	100.00	95.00	0.00	-9	18	Red
32	Technological Education Development Project	2018/01	2022/09	2025/03	OPEC	10,924.00	4,708.67	152.00	100.00	85.00	6.00	0	18	Red
33	Establishment of State Medical Faculty, Moratuwa University	2021/01	2025/12	2025/12	Kuwait Fund	5,985.00			6.00	1.00	0.00	9	-	Peach
34	Establishment of ICT Hubs for Secondary Education	2019/01	2023/10	2026/05	Korea	5,706.00	-	-	10.25	4.75	0.00	14	32	Peach
35	Multipurpose Building for faculty of Humanities & Social Sciences (Uni. of Sri Jayawardenepura)	2018/01	2023/01	2024/01	GoSL	1,364.00	1,809.81	73.00	100.00	100.00	1.00	-13	12	Blue

(III)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
36	Multipurpose building complex for Faculty of Management Studies & Commerce (Uni.of Sri Jayawardenepura)	2018/01	2023/03	2023/03	GoSL	1,761.00	2,132.31	156.11	100.00	100.00	10.00	-24	-	Blue
Ministry of Energy														
37	Installation of Battery Energy Storage System at Hambantota Grid Substation	2024/01	2025/12	-	Korea	3,855.00	-	-	63.00	54.00	15.00	9	-	LG
38	Establishment of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) supported Advanced Distribution Control Center for the Western Province South 1 of Ceylon Electricity Board (Dehiwala)	2023/09	2025/03	2025/08	ADB	2,003.00	1,202.54	42.77	88.00	86.00	6.00	5	5	LG
39	Construction of New Anuradhapura-New Habarana 220kV Transmission Line	2024/11	2026/11	-	Off Budget	1,695.00			30.00	8.00	8.00	20	-	LG
40	Construction of Moragolla Hydro Power Plant	2014/07	2019/12	2025/12	ADB	19,288.00	27,442.15	-	96.00	86.70	1.90	9	72	Yellow
41	Construction of Hybrid Renewable Energy System small Islands - Delft, Analativu, Nainativu, Sri Lanka (India)	2024/01	2025/03	2025/08	India	3,930.00	1,037.29	-	78.00	47.00	7.00	5	5	Yellow
42	Development of 24 Nos. Storage Tanks in Trincomalee	2025/02	2028/02	-	Off Budget	7,375.00	258.00	-	22.00	21.80	0.50	35	-	Yellow
43	National Transmission & Distribution Network Development Project	2017/05	2022/09	2026/04	JICA	37,284.00	38,669.17	-	83.00	63.00	2.03	13	43	Amber
44	Electricity Supply Reliability Improvement Project (Package 4 & 5)	2016/12	2021/07	2025/12	ADB	8,864.57	7,856.78	-	85.00	80.20	1.52	9	53	Amber

(IV)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
45	Providing Rooftop Solar Power Facility Installation for Government Building low - Income Households, Religious Place and RO Plants (GOSL/India)	2024/01	2024/12	-	India	5,840.00	5,353.00	-	100.00	90.00	20.00	-3	-	Amber
46	Development & Upgrading of Aviation Refuelling Terminal & the Existing Fuel Hydrant System and Installation of a Fuel Hydrant System at new Apron-E at BIA	2018/01	2020/07	2024/11	Off Budget	7,970.69	7,207.01	-	100.00	95.50	0.50	-4	52	Red
Ministry of Health and Mass Media														
47	Project for the Improvement of Infectious Waste Management	2024/01	2026/07	-	JICA	1,519.80	520.00	-	60.00	60.00	30.00	16	-	DG
48	Programme to improve Non-Communicable Disease Treatment Facilities at the Sri Jayawardhanapura General Hospital	2024/01	2025/12	-	Gov. Japan	1,265.00	123.97	-	57.00	55.00	5.00	9	-	DG
49	Global Funds to Fight against AIDS	2025/02	2027/12	-	Global Fund	1,869.60	36.25		5.00	5.00	5.00	33	-	DG
50	Construction of Cardiac Care Complex - TH Rathnepura	2025/01	2026/12	-	GoSL	1,575.00	145.00		24.00	24.00	5.00	21	-	DG
51	Health System Enhancement Project	2018/10	2023/10	2025/11	ADB	35,346.00	25,461.65		83.00	80.70	2.70	8	25	LG
52	Upgrading Health facilities of selected hospitals	2019/09	2021/09	2025/12	China	15,292.00	13,295.96		98.20	98.20	0.70	21	51	LG
53	Capacity Building of Biomedical Engineering Services	2023/01	2024/12	2026/12	Korea	1,440.00	301.50	-	45.00	43.00	8.00	21	24	LG
54	Primary Healthcare System Enhancing Project (PHSEP)-Central Government	2025/01	2028/12	-	World Bank	52,709.57	4.70		1.50	1.00	1.00	45	-	LG
55	Health System Response Project	2023/01	2024/12	2025/12	AIIB	21,000.00	9,531.77	-	85.00	85.00	10.00	9	12	Yellow (V)
56	Global Funds to Fight against Tuberculosis (GFATM)	2025/01	2027/12	-	Global Fund	878.00	2.10		5.00	0.40	0.40	33	-	Yellow

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
57	Construction of 5 Storied Building - BH Kalawana	2025/01	2025/12	-	GoSL	1,092.00	-		20.00	15.20	0.20	9	-	Yellow
58	Digitalization of Terrestrial Television Broadcasting Project	2021/12	2028/12	-	JICA	32,000.00	32.18		12.00	9.10	0.10	45	-	Yellow
59	Establishment of Surgical Medical Unit - TH Karapitiya	2016/08	2019/08	2024/12	GoSL	1,326.43	453.85		100.00	70.00	8.00	-3	64	Amber
60	Health & Medical Service Improvement Project	2018/10	2023/10	-	JICA	16,594.00	575.20	-	100.00	5.00	4.00	-17	-	Red
61	Health Information and Quality Improvement	2021/07	2024/06	2025/06	Global Fund	4,948.00	1,511.12	-	75.00	25.10	0.00	3	12	Red
62	Improvement of ETU Facilities of Hospitals under the Line Ministry	2014/01	2018/12	2020/12	GoSL	9,525.00	4,235.91	-	100.00	50.00	0.50	-51	24	Red
63	Construction of Ministry Building	2016/11	2019/12	2024/12	GoSL	5,979.00	3,998.02	-	100.00	70.00	2.00	-3	60	Red
64	Construction of National Stroke Centre at Base Hospital Mulleriyawa	2014/06	2018/03	2023/06	GoSL	1,111.86	459.75	-	100.00	25.00	4.00	-21	63	Red
65	Provision of High Quality Radiotherapy for Cancer Patients in Sri Lanka who required High Energy Radiation	2014/01	2020/12	2021/12	GoSL	6,872.24	4,217.18		100.00	92.90	0.10	-39	12	Red
66	Construction of Heart Centre at Lady Ridgeway Hospital	2018/01	2020/12	2022/07	GoSL	2,439.78	1,522.04	-	100.00	73.00	3.00	-32	19	Red
67	Construction of Nursing Faculty and Hostel	2017/01	2021/02	2022/12	GoSL	7,171.80	2,539.26	-	100.00	16.50	0.00	-27	22	Red
68	Upgrading Nurses Training Schools - NTS/Kaluthra and NTS/Anuradapura	2017/01	2020/12	2023/03	GoSL	1,503.00	911.32	-	100.00	47.00	2.50	-24	27	Red
69	Establish Bone Marrow Transplant Unit at TH-Kandy	2017/11	2023/06	-	GoSL	1,701.00	1,005.93	-	100.00	70.00	5.00	-21	-	Red
70	Construction of a Ten-Storied Building at the PGH Badulla	2019/04	2021/04	2022/12	GoSL	3,958.00	997.70		100.00	31.00	4.00	-27	-	Red
71	Construction of Cancer Hospital, NH/ Kandy, Stage II	2016/10	2019/12	2021/12	GoSL	1,691.15	926.00		100.00	70.00	2.00	-39	-	Red
72	A Neonatal and Obstetrics Reference Centre for De Zoysa Maternity Hospital	2018/02	2023/10	-	UK	6,161.75	2,044.52	-	100.00	34.00	0.00	-17	-	Peach

(VI)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
Ministry of Finance, Planning & Economic Development														
73	Social Protection Project (SPP)	2024/01	2027/09	-	World Bank	62,784.00	24,355.14		45.00	37.00	6.00	30	-	DG
74	Trade National Single Window System Project (INSWSP)	2024/01	2027/12	-	GoSL	5,926.00	18.36		8.00	7.20	1.00	33	-	DG
75	Promoting Autonomy, Literacy and Attractiveness through Market Alliance (PALAMA) Project in Sri Lanka - Phase 11	2024/01	2028/12	-	USA	10,400.00	918.60		20.00	12.00	3.00	45	-	DG
76	Governance for Growth Programme	2021/07	2031/07	-	Australia	11,250.00	318.00		15.00	15.00	5.00	76	-	DG
77	Financial Sector Safety Net Strengthening Project(FSSNP)WB	2024/04	2027/12	-	World Bank	45,566.42	30,019.00		40.00	37.00	7.00	33	-	DG
78	Bingiriya Economic Zone - Construction of Access Road	2018/01	2025/12	-	GoSL	2,087.00	748.00		60.00	50.00	3.00	9	-	LG
79	Small & Medium Sized Enterprises Line of credit Project 02	2024/05	2027/06	-	ADB	14,840.00	14,840.00		65.00	47.00	0.00	27	-	Yellow
80	Public Financial Management Strengthening Project-e Government procurement	2023/07	2026/11	-	EU	1,200.00	89.00		46.00	30.00	0.00	20	-	Yellow
81	Food Security and Livelihood Recovery Emergency Assistance Project financed by the Asian Development Bank (ADB)	2022/09	2023/08	2026/08	ADB	74,023.00	72,000.77		88.00	85.00	2.50	41	36	Yellow
82	Port City Development Project (Land Infrastructure Development)	2016/01	2019/02	2027/05	GoSL	10,508.00	9,046.50		92.00	91.30	1.81	26	99	Yellow
83	Fiscal Management Efficiency Project /ITMIS (FMEP)	2010/06	2024/12	-	GoSL	6,342.00	5,856.88		100.00	95.90	0.50	-3	128	Red
National Audit Office														
84	Public Financial Management Strengthening Project-Upgrade the Audit Management System	2023/07	2026/11	-	EU	1,050.00	39.89		20.00	15.00	5.00	20	-	Yellow
Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation														
85	Rehabilitation of Peradeniya - Badulla Road from Badulla to Bibilla - (OFID) - Phase II	2022/12	2025/12	-	OPEC	7,589.89	3,394.59	12.41	50.35	50.71	0.23	9	-	Yellow

(VII)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
86	Road Network Development Project (OFID-01)	2013/06	2019/12	2025/02	OPEC	7,035.37	5,938.59	3.30	100.00	86.67	0.00	-1	62	Yellow
87	Kandy Multimodal Transport Terminal Development Project	2021/04	2025/05	2027/08	World Bank	32,833.50	4,206.85	4.80	35.69	28.99	4.79	29	27	Yellow
88	Development of Access Roads to Kandy Transport Center	2024/01	2025/05	-	GoSL	1,500.00	227.02	3.00	65.00	48.80	17.74	2	-	Yellow
89	ECT - Equipment	2021/12	2025/05	-	Off Budget	56,655.54	54,180.88	-	99.00	84.86	3.13	2	-	Yellow
90	Second Integrated Road Investment Program (i Road)- II	2018/09	2027/03	-	ADB	135,000.00	118,846.98	-	90.30	78.35	0.07	24	-	Amber
91	Slave Island-Uttarananda Mawatha,Justice Akbar Mawatha 02 Flyovers & Baladaksha Mawatha-Chiththampalam A Gardner Mawatha Flyover	2021/06	2022/06	-	GoSL	9,133.25	10,596.73	-	100.00	96.93	2.45	-33	-	Amber
92	Inclusive Connectivity and Development Project	2021/11	2026/10	-	World Bank	54,300.00	18,827.64	-	63.08	48.28	7.70	19	-	Amber
93	Western Province National Highways (GOSL-OFID) {OFID3}	2017/10	2021/11	-	OPEC	6,047.00	5,785.40	6.70	100.00	86.10	0.10	-40	-	Amber
94	Road Network Development Project (GOSL-SFD) {Kurinchakerny Bridge - SFD2}	2013/06	2021/01	-	Saudi Fund	9,755.00	9,038.18	1.46	100.00	67.92	0.00	-50	-	Amber
95	Colombo Suburban Railway Development Project-Transport Project Preparatory Facility (GOSL only)	2017/01	2023/12	2025/06	GoSL	9,600.00	3,780.43	-	75.33	69.91	2.36	3	18	Amber
96	Colombo Suburban Railway Development Project-Railway Efficiency Improvement Project	2019/06	2024/12	-	ADB	47,215.76	18,210.14	-	100.00	83.81	3.18	-3	-	Amber
97	Central Expressway Project Section - 3	2016/01	2024/06	-	GoSL	129,898.00	47,479.95	691.82	100.00	31.46	2.18	-9	-	Red
98	Port Access Elevated Highway	2019/01	2025/06	-	ADB	77,969.40	54,273.46	1.14	95.50	95.50	7.90	3	-	Red
99	Colombo District Road Development Project (OFID 2)	2013/12	2019/12	2026/08	OPEC	23,110.00	20,220.48	0.13	81.90	81.58	1.50	17	80	Red

(VIII)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
100	Rehabilitation of the A017 Corridor project (Rakwana - Suriyakanda)	2021/04	2023/12	2024/12	OPEC	7,600.00	3,279.35	-	100.00	60.70	7.40	-3	12	Red
101	Keviliyamadu - Mangalagama - Mahaayan road Rehabilitation Project - BCRIP	2024/01	2025/01	-	Saudi Fund	8,373.00	505.88	-	100.00	64.33	8.00	-2	-	Red
102	East Container Terminal (ECT) - Civil Works - Phase II	2022/01	2025/01	2027/07	Off Budget	72,577.23	36,161.00	1,077.00	54.00	52.00	6.82	28	31	Red
103	Rehabilitation of Kankasanthurai Harbour	2020/10	2024/01	-	India	12,424.00	197.00	75.00	2.47	1.90	0.03	-14	-	Red
104	Passenger Terminal Building & Associated Works - BIA Project	2020/12	2023/12	-	JICA	105,570.00	36,368.50		100.00	5.44	0.00	-15	-	Red
105	Detailed Design and Post Design Consultancy Services - BIA Project	2014/03	2024/12	-	JICA	8,619.00	3,862.86		100.00	27.70	0.65	-3	-	Red
106	Construction of the Import Cargo Terminal Building at BIA - Stage -I	2021/01	2023/01	2024/02	Off Budget	4,573.00	3,293.00	-	100.00	98.00	0.00	-13	13	Red
107	Supply, Installation and Commissioning of Secondary Surveillance Radar at Pidurutalagala	2023/03	2024/03	2024/09	Off Budget	1,710.00	635.00	140.00	100.00	75.00	5.00	-6	6	Red
108	ECT - Terminal Management System	2021/11	2024/04	-	Off Budget	4,600.00	2,396.00	-	100.00	60.00	0.50	-11	-	Red
109	Railway Development Project (Improvement of Maho to Omanthe Railway Line)	2019/11	2022/11	2025/03	India	16,794.00	11,768.65		100.00	96.00	0.00	0	28	Red
110	Greater Colombo Urban Transport Development Project (3K Project) (GOSL only)	2009/09	2015/05	2024/12	GoSL	3,442.00	3,500.32	7.00	100.00	98.80	0.52	-3	115	Red
111	Central Expressway Project Section - I	2020/09	2024/09	-	China	176,785.00	64,513.78	1,034.41	100.00	44.36	0.00	-6	-	Peach
112	Construction of Kohuwala & Gatambe Flyovers	2021/08	2024/01	-	Hungary	10,400.00	4,553.70	20.78	100.00	68.84	0.00	-14	-	Peach

(IX)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
113	Repairs of 300 passenger Coaches (Phase-I & Phase-II)	2017/05	2023/12	2025/02	GoSL	4,178.10	4,129.60	100.00	100.00	100.00	2.80	-1	14	Blue
114	Reconstruction of 25 Bridges Project	2015/09	2022/02	2023/05	Kuwait Fund	5,960.00	4,682.48	-	100.00	99.60	0.30	-10	15	Blue
Ministry of Justice and National Integration														
115	Ministry of Justice Complex	2025/01	2028/12	-	GoSL	9,461.00	-		2.00	1.00	1.00	45	-	DG
116	The Support to Justice Sector Project	2022/01	2025/12	2025/12	EU	6,935.00	41.03		65.00	61.00	0.00	9	-	LG
117	Stegthening Social Cohension and Peace Project	2022/03	2025/08	2025/08	EU	2,467.27	1,077.15		75.00	72.00	0.00	5	-	LG
118	Comprehensive refurbishment Project of Sri Lanka Superior Courts Complex	2023/04	2025/10	-	China	11,040.00	18.10		70.00	61.00	11.00	7	-	LG
119	Magistrate Court Complex (Colombo)	2021/01	2023/01	2024/07	GoSL	4,519.52	4,160.00		100.00	99.50	0.50	-8	18	Amber
120	Construction of Pallekelle Prison Complex	2007/01	2011/12	2022/11	GoSL	4,363.60	2,567.00		100.00	99.80	0.10	-28	130	Red
121	USAID Sri Lanka Efficient and Effective Justice Project (EEJ)	2022/09	2026/09	2026/09	USAID	5,475.00	3.93		70.00	68.70	0.00	18	-	Peach
122	Strengthen Capacity Building of Forensic Drug Analysis in the Criminal Justice System in Sri Lanka	2022/07	2024/12	2024/12	Korea	1,100.00	-		100.00	100.00	6.00	-3	-	Blue
Ministry of Defence														
123	Defence Head Quarters Complex - Phase 01	2011/02	2016/10	2025/10	GoSL	65,450.69	56,812.28	-	89.90	89.91	0.21	7	108	Amber
124	Tri Forces Central Ammunition Armoury and Commercial Explosive Armoury Complex at Punani	2017/07	2019/12	2024/12	GoSL	2,080.60	1,606.02	3.27	100.00	94.10	0.00	-3	65	Amber

(X)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
125	Construction of Quay at Dockyard Trincomalee - SL Navy	2015/01	2021/12	2026/12	GoSL	7,582.24	3,661.52	-	67.93	65.70	12.19	21	60	Amber
126	Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures	2019/01	2023/12	2025/12	AIIB	21,378.25	8,391.15		85.00	70.00	11.09	9	24	Amber
127	Doppler Weather Radar System	2019/01	2022/12	2027/06	JICA	4,491.45	5.44		29.72	29.72	4.72	27	54	Amber
128	Army Hospital Project - Stage 3	2017/01	2022/12	-	GoSL	4,004.04	1,654.55	-	100.00	19.84	0.14	-27	-	Red
129	Resettlement of Displaced People Due to Landslide Threats and Landslide	2017/01	2021/12	-	GoSL	21,050.00	5,977.93	-	100.00	49.75	0.00	-39	-	Red
130	Strategic Defence Communication Network Project	2018/12	2022/12	-	GoSL	1,192.00	656.80		100.00	71.00	0.00	-27	-	Red
Ministry of Public Security and Parliamentary Affairs														
131	Development of Police Academy	2015/01	2020/12	2027/12	GoSL	1,185.13	647.08		92.50	83.00	0.30	33	84	Amber
Ministry of Digital Economy														
132	Electronic National Identity Card Project (e-NIC)	2012 /01	2020/12	2025/12	GoSL	8,830.00	5,138.55		90.00	84.46	0.00	9	112	Amber
133	Sri Lanka-Unique Digital Identity Framework (SLUDI)	2021/11	2023/12	-	GoSL	6,810.00	92.06		100.00	27.00	0.00	-15	-	Red
134	Digital Economy through Technology Diffusion	2021/12	2024/12	-	GoSL	1,002.45	0.19		100.00	23.00	0.00	-3	-	Red
135	Capacity Building for Digitally Inclusive Sri Lanka	2021/12	2024/12	-	GoSL	1,055.00	4.39		100.00	55.00	0.00	-3	-	Red
Ministry of Urban Development, Construction and Housing														
136	Anuradhapura North Water Supply Project Phase II	2018/05	2024/06	2029/07	JICA	31,598.18	404.65	5.34	13.30	13.13	0.00	52	60	Yellow
137	Kalu Ganga water supply Expantion Project 1	2020/12	2025/04	2028/06	JICA	55,338.00	1,130.96	28.94	6.08	6.19	1.10	39	0	Yellow
138	Construction of 2,000 Housing units under the Chinese Aid Programme for the Low income people	2022/01	2027/12	-	China	28,847.39	3,234.94	-	16.66	8.47	0.97	9	-	Yellow

(XI)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
139	Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project	2011/02	2017/08	2025/06	ADB	35,881.49	36,351.93	248.19	96.34	92.48	2.08	3	106	Amber
140	Anamaduwa Integrated Water Supply Project	2017/02	2020/05	2022/09	Spain	8,625.17	6,302.32	-	100.00	78.97	0.17	-30	30	Amber
141	Thambuttegama Water Supply Project	2018/07	2021/06	2024/12	China	16,166.28	30,824.17	115.45	100.00	88.33	1.52	-3	42	Amber
142	Kandy City Wastewater Management Project	2010/07	2019/07	2024/12	JICA	22,588.00	20,283.40	-	100.00	94.12	0.19	-3	65	Amber
143	Phase 2-Stage 1 of Ratmalana/Moratuwa Wastewater Disposal Project	2016/07	2025/12	-	AFD	16,073.00	2,661.93	-	37.45	34.75	9.75	9	0	Amber
144	Water Supply and Sanitation Improvement Project - Phase I	2015/12	2020/12	2025/06	World Bank	35,450.00	48,881.68	-	99.68	98.96	0.24	3	54	Amber
145	Ruwanwella Water Supply Project - Phase I	2019/12	2022/03	2027/12	Korea	6,587.00	2,526.97	620.04	70.32	69.02	4.00	33	69	Amber
146	Greater Rathnapura Water Supply Project-Distribution	2018/12	2020/06	2023/09	Local Banks	1,530.00	600.00	-	100.00	61.00	0.00	-21	45	Amber
147	Development of Strategic Cities (Anuradhapura) - AIUDP	2022/02	2023/11	2025/03	AFD	1,176.12	630.88	-	100.00	38.00	3.00	0	16	Amber
148	Oliyamulla Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2018/03	2021/12	2025/12	GoSL	3,000.00	2,830.32	-	75.30	75.30	0.30	33	48	Amber
149	Kolonnawa Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2018/07	2022/12	2027/12	GoSL	8,300.00	1,235.11	-	15.14	14.86	0.69	33	60	Amber
150	Ambatale Water Supply Systems Improvement & Energy Saving Project	2016/06	2019/06	2024/12	AFD	13,000.00	14,401.99	41.56	100.00	92.86	1.36	-3	66	Red
151	Gampaha, Attanagalla & Minuwangoda Intergrated Water supply Scheme	2017/02	2020/02	2024/12	China	33,060.00	43,008.83	7,894.97	100.00	97.09	0.90	-3	58	Red

(XII)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
152	Polgahawela, Pothuhera & Alawwa IWSP	2017/07	2020/06	2024/12	India	20,207.80	19,596.86	374.04	100.00	94.21	2.80	-3	54	Red
153	Aluthgama Mathugama Agalawatta Integrated Water Supply Project	2017/05	2020/05	2024/06	India	32,278.00	33,004.81	2,629.51	100.00	97.85	1.35	-9	49	Red
154	Kandy North Pathadumbara Integrated WSP	2019/08	2022/08	2024/06	China	51,324.25	32,284.20	11,793.40	100.00	88.98	0.23	-9	22	Red
155	Laggala New Town Water Supply Project	2016/07	2018/07	2024/09	Local Banks	4,496.00	3,879.56	-	100.00	91.60	2.91	-6	74	Red
156	Wilgamuwa Wsp	2016/08	2018/07	2022/10	Local Banks	3,580.00	1,778.98	43.40	100.00	73.83	1.94	-29	51	Red
157	Improvement of Awissawella Water Treatment Plant A2 02	2021/05	2023/08	2025/12	GoSL	1,495.00	72.06		6.20	6.20	0.00	10	28	Red
158	Improvement of Awissawella Water Treatment Plant (5000m3/day) A4 01	2021/04	2023/04	2025/12	GoSL	1,692.00	-	-	5.50	5.50	0.00	15	32	Red
159	Infilling Work of Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated Water Supply Scheme (A3-11)	2021/05	2022/08	2025/12	GoSL	1,223.83	446.47	7.47	63.60	32.13	14.83	9	40	Red
160	Distribution expansion of Matugama / Agalawatta areas in Kalutara district A3 - 12	2020/10	2023/12	2025/12	GoSL	3,294.91	163.84	14.50	12.00	9.76	3.62	9	24	Red
161	Capacity improvement and distribution expansion project of Lunugamwehera WSS A2 46	2021/01	2022/12	2025/12	GoSL	1,345.00	129.59		19.52	15.69	10.50	15	36	Red
162	Matara Stage iv Distribution improvement Phase I A3-29	2021/03	2023/12	2025/12	GoSL	7,500.00	2,271.02	63.74	34.06	32.08	4.10	9	24	Red
163	Greater Galle WSP Stage III A4-16	2021/03	2023/12	2025/12	GoSL	5,896.00	396.51	2.94	5.15	5.03	1.10	9	24	Red
164	Greater Mathale WSP Stage II A4 40	2021/01	2024/12	2025/12	GoSL	4,715.00	764.07	39.22	50.03	36.95	26.00	21	12	Red

(XIII)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
165	Service level improvement to Trincomalee City and Surrounding areas A2 90	2021/08	2024/07	2025/12	GoSL	1,791.91	252.94		30.43	30.43	3.50	9	17	Red
166	Increase service coverage in Unnichchai and surrounding areas A2 86	2021/08	2023/02	2025/11	GoSL	1,200.00	3.83	-	16.00	16.00	0.00	8	33	Red
167	A2-91 Increasing service coverage and Service level improvement in Dehiwatha , Thoppur and Surrounding areas	2021/08	2023/06	2025/12	GoSL	1,030.04	136.86		31.00	29.00	4.00	10	31	Red
168	A3-43 Distribution Expansion in Batticaloa District	2021/09	2022/12	2025/11	GoSL	1,606.00	204.34		26.00	25.00	0.00	8	36	Red
169	Improvement of Dehiyathakandiya & Lihiniyagama WSS A2 83	2021/10	2022/08	2025/08	GoSL	1,198.35	22.40	-	0.47	0.47	0.40	5	36	Red
170	Improvement of Thriukovil WSS A2 82	2022/01	2025/05	-	GoSL	3,293.49	10.80		0.94	0.94	0.90	2	0	Red
171	Infilling at Aranthalawa, Tempitiya, Borapola and Pullumalai villages in Mahaoya A3 40	2021/09	2022/10	2025/03	GoSL	1,299.05	39.30	32.06	100.00	18.12	13.80	0	29	Red
172	A3-66 Zoning arrangement at water supply schemes in Ampara & Akkaraipattu Region	2021/10	2022/09	2025/12	GoSL	2,138.64	101.00		22.68	5.53	0.00	9	36	Red
173	Dehiyathakandiya Integrated Water Supply Project A4 88	2022/01	2025/12	-	GoSL	9,464.94	57.80	4.43	1.62	1.53	1.40	13	-	Red
174	Upgrading Muthur Water Treatment Plant capacity from 8500cum/day to 17,000cum/day including Intake improvement at Neelapola A2 89	2022/02	2025/12	-	GoSL	5,248.03	-		6.00	4.00	0.00	16	0	Red
175	Water Source improvement in Eachchiampattu Water Supply Scheme A2 93	2021/08	2023/06	2025/12	GoSL	2,050.14	-		6.00	4.00	0.00	11	30	Red

(XIV)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
176	Replacment of PVC pipe service connection to HDPE pipe in Ampara & Akkaraipattu region A3 65	2022/01	2025/12	-	GoSL	1,744.12	110.64	-	5.56	4.27	3.50	13	0	Red
177	Improvement and taking over of CBOs in Padalangala and Thorakolayaya area- laying of 36.25 km Transmission & Distribution pipe lines (HDPE/uPVC) A3 31	2021/02	2022/08	2025/09	GoSL	2,631.00	362.78		54.73	53.83	19.80	6	37	Red
178	Augmentation of Thissawewa WTP A2 16	2021/03	2023/07	2025/12	GoSL	3,180.46	315.96		40.61	18.49	10.70	21	29	Red
179	Medirigiriya WTP- Phase 2 A2 23	2021/01	2023/01	2023/08	GoSL	2,667.65	347.47	22.50	38.99	7.99	8.00	17	7	Red
180	Improvements to Nayabedda water source and distribution improvement in Bandarawela and suburb area (70), Water Treatment Improvement in Badulla District WSS(Medawela, Wewessa, Bogahakumbura, Keppetipola, Lunuwatta) (71) A2 - 73 A2 - 74	2021/03	2022/08	2025/12	GoSL	1,566.00	298.62	50.29	41.71	28.77	0.00	9	40	Red
181	Distribution improvements in Demodara WSS Extension to Damanwara , Sirimalagama area of Badulla wss and Ella Ballaketuwa zone after improving the Demodara Distribution system A3 35	2021/06	2025/12	-	GoSL	4,030.00	870.46	55.09	34.62	18.47	1.70	9	0	Red
182	Badalkumbura WSP A4 24	2021/03	2023/09	2024/12	GoSL	1,650.00	1,136.22	7.40	100.00	45.41	2.50	-3	15	Red
183	Bandarawela WSP phase I & II A4 23	2022/02	2025/12	-	GoSL	9,350.00	66.24	-	12.20	5.96	0.10	21	0	Red

(XV)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
184	Greater Monaragala IWSP phase I A4 85	2022/04	2025/09	-	GoSL	1,695.08	50.78	37.68	65.69	51.65	22.65	6	0	Red
185	Nattandiya – Wennappuwa, Kakkapalliya, Mawathagama WSS, Lake side pumps in Kurunegala WSS A2-13, 14, 15, 47, A3-47	2021/07	2022/12	2026/12	GoSL	3,788.00	64.53	26.94	21.43	19.44	17.90	21	36	Red
186	Distribution Expansion in Deduru Oya Integrated Water Supply Project & Ambanpola, Galgamuwa Area (A3-13)	2021/05	2022/10	2025/12	GoSL	1,735.00	427.18	66.16	57.60	51.08	0.85	9	33	Red
187	Distribution Expansion in Polgahawela - Pothuhera -Alawwa Integrated Water Supply Project (A3-14)	2021/04	2022/12	2025/12	GoSL	1,908.00	93.99	3.87	14.00	12.87	2.87	9	36	Red
188	Infilling of Distribution lines in Jaffna Region (Jaffna, Kilinochchi, Mullaithivu) A3 21	2021/06	2023/12	2025/12	GoSL	1,041.00	76.91	3.95	46.54	36.00	4.18	9	24	Red
189	Augmentation of Oddusudan A2 35	2023/05	2025/12	-	GoSL	1,050.00	34.07	1.90	9.16	8.20	3.00	20	0	Red
190	Anuradhapura South WSP phase II A4 47	2022/06	2024/06	2025/12	GoSL	1,182.00	401.99	2.72	36.00	27.31	1.50	9	18	Red
191	Urban Regeneration Programme	2012/04	2019/12	2023/07	GoSL	58,169.00	66,893.63		83.04	82.98	1.10	3	43	Red
192	Support to Colombo Urban Regeneration Project	2020/10	2025/06	-	AIIB	52,571.67	25,478.73	-	97.20	52.47	2.27	33	-	Red
193	Metro Colombo Solid Waste Management Project	2017/01	2020/12	2025/12	GoSL	33,237.76	25,935.90	-	99.00	98.75	0.05	9	60	Red
194	Reconstruction of Jaffna Town Hall	2019/07	2023/05	2025/12	GoSL	2,350.00	1,819.57	-	89.00	84.00	1.00	9	31	Red

(XVI)

	Project / Programme (Name)	Commencement Date	Original Completion Date	Expected Completion Date	Main Source of financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress During the quarter (%)	Remaining Period (Months)	Time Extension (Months)	Status
195	Housing Programme for Conflict Affected Families in Northern and Eastern Provinces	2021/12	2025/12	2027/12	GoSL	21,886.40	7,855.80	-	37.00	35.00	1.00	9	24	Red
Ministry of Rural Development, Social Security and Community Empowerment														
196	Social Protection Project	2023/09	2027/09	-	World Bank	2,560.00	4.35	-	19.50	19.50	10.00	30	-	LG
Ministry of Buddhasana, Religious and Cultural Affairs														
197	Providing solar power facilities for the religious places	2024/01	2026/12	-	India	3,225.00	0.99		38.00	25.00	6.50	21	-	Yellow
198	Installation of a Mobile Racking System for the main building of the National Archives	2021/01	2022/12	2025/12	GoSL	1,242.00	132.64		53.00	45.00	20.00	9	36	Amber
Ministry of Industry and Entrepreneurship Development														
199	Create Dedicated Zone for Textile Manufacturing and Related Industries Eravur	2020/01	2023/12	-	GoSL	1,961.96	1,961.96	-	100.00	96.70	0.00	-15	-	Red
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government														
200	General Education Modernization Programme	2018/04	2024/06	2025/06	World Bank	9,303.00	13,696.33	-	99.00	95.60	6.10	3	12	LG
201	Rural Infrastructure Development Project in Emerging Region	2017/07	2023/12	2028/08	JICA	20,622.00	7,379.87	78.45	40.00	40.00	0.00	41	56	LG
202	Greater Colombo Water & Waste Water Management Project	2010/06	2015/06	2025/12	GoSL	20,531.00	17,895.05	200.00	88.00	80.00	3.02	9	126	Yellow
203	Construction of 160 bridges (GOSL/ Netherland) - Phase 5	2021/07	2024/12	2026/02	Netherland	14,112.00	11,050.12	130.00	90.50	90.50	4.50	11	19	Yellow
204	Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement investment programme - Tranche 3	2017/01	2022/01	2028/04	EU	8,750.00	27.35	2,075.04	5.00	2.10	0.70	37	76	Red
205	e-Grama Niladhari Project (e-GN)	2018/01	2019/12	2025/12	GoSL	1,689.22	437.56	-	38.00	29.45	0.00	9	72	Red

(XVII)